

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7099

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,610,000.00	0.00	0.00	0.00	2,286,000.00	832,585.79	3,118,585.79	0.00	27,770.00	27,770.00	0.00	27,770.00	3,414,815.79
01	0051			Construcción de aceras y contenes en el barrio las 12 casitas	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes en el barrio juan pablo duarte	X	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes en el barrio V centenario	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes en el barrio el batey	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0055			Construcción de badenes en varios sectores del municipio		2	360,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	50,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00
01	0056			Construcción de aceras y contenes en varios sectores del municipio		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	782,585.79	982,585.79	0.00	27,770.00	27,770.00	0.00	27,770.00	954,815.79
01	0057			Construcción de aceras y contenes en barrio arroyo vuelta arriba	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
02	0051			Reparación de camino vecinal en rincon de yuboa	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
02	0052			Reparación de camino vecinal en varios sectores de la comunidad		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
04	0051			Reparación cancha de baloncesto en el barrio multi familiares	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
04	0052			Reparación cancha de baloncesto en rincon de yuboa	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
05	0051			Construcción de parque en el barrio multi familiares	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	-425,010.04	254,989.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,989.96

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7099**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
06	0051			Reparación de parque infantil en el barrio buenos aires		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-425,010.04	74,989.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,989.96
06	0052			Reparación de parque en la comunidad		2	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,260.00	1,006,260.00	0.00	368,358.38	368,358.38	0.00	368,358.38	637,901.62
11	0051			CONSTRUCCION DE BOULEVAR PARA EL IDENTIFICADOR DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,260.00	1,006,260.00	0.00	368,358.38	368,358.38	0.00	368,358.38	637,901.62
15				Construcción en Cementerios			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	854,000.00
15	0051			Construcción Pared de cementerio en la comunidad villa progreso el caucho		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	654,000.00
15	0052			Construcción Sistema en el cementerio de villa progreso y el caucho	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,010.04	425,010.04	0.00	166,857.24	166,857.24	0.00	166,857.24	258,152.80
21	0051			CONSTRUCCION DEL DRENAJE CALLE SANTA CRUZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,010.04	425,010.04	0.00	166,857.24	166,857.24	0.00	166,857.24	258,152.80
Total General RD\$							5,140,000.00	0.00	0.00	0.00	4,816,000.00	1,838,845.79	6,654,845.79	0.00	608,985.62	608,985.62	0.00	608,985.62	6,369,860.17

Preparado por

Revisado por

Autorizado por



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Diputados, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)